

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

|              |   |              |                         |       |   |             |     |   |
|--------------|---|--------------|-------------------------|-------|---|-------------|-----|---|
| 项目名称         | 新型城镇化综合试点补助   |              |                         |       | 主管部门  | 济南市住房和城乡建设局 |     |   |
| 实施单位         | 各相关区县（管委会）住建部门  |              |                         |       | 联系电话  | 66605646    |     |   |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初预算         | 全年预算数                   | 全年执行数 | 分值  | 执行率         | 得分  |   |
|              | 年度资金总额  | 1000         | 1000                    | 1000  | 10  | 100%        | 10  |   |
|              | 其中：当年财政拨款   | 1000         | 1000                    | 1000  | —   |             | —   |   |
|              | 上年结转资金  |              |                         |       | —   |             | —   |   |
|              | 其他资金  |              |                         |       | —   |             | —   |   |
| 年度总体目标       | 预期目标  |              |                         |       | 实际完成情况  |             |     |   |
|              | 发挥新型城镇化综合试点补助资金带动作用，引导各区县积极筹措资金推进新型城镇化试点项目实施，提升小城镇综合承载力，促进当地经济发展，改善当地人居环境，提升城镇化发展水平和质量。 |              |                         |       | 充分发挥了新型城镇化综合试点补助资金带动作用，引导各区县积极筹措资金，四个项目总投资额达到2000多万，推进了新型城镇化试点项目实施，提升了小城镇综合承载力，促进了当地经济发展，改善了当地人居环境，提升了城镇化发展水平和质量。 |             |     |   |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标                    | 年度指标值 | 实际完成值   | 分值          | 得分  | 偏差原因分析及改进措施                                     |
|              | 产出指标<br>(50)  | 数量指标<br>(25) | 济阳区仁风镇基础设施提升项目完成比例(5)   | 100%  | 90%   | 5           | 4.5 | 受新型冠状病毒疫情影响导致工期延缓，随着全面复工复产，下一步将全力进行施工，尽快完成项目任务。 |
|              |   |              | 章丘区曹范街道便民服务中心项目完成比例(5)  | 100%  | 50%   | 5           | 2.5 | 受新型冠状病毒疫情影响导致工期延缓，随着全面复工复产，下一步将全力进行施工，尽快完成项目任务。 |
|              |   |              | 平阴县玫瑰镇“玫瑰小镇”提升项目完成比例(5) | 100%  | 90%   | 5           | 4.5 | 受新型冠状病毒疫情影响导致工期延缓，随着全面复工复产，下一步将全力进行施工，尽快完成项目任务。 |

|               |                |                                |             |      |     |      |   |
|---------------|----------------|--------------------------------|-------------|------|-----|------|---|
|               |                | 南部山区柳埠街道滨河主题公园扩建改造提升项目完成比例 (5) | 100%        | 80%  | 5   | 4    | 受新型冠状病毒疫情影响导致工期延缓，随着全面复工复产，下一步将全力进行施工，尽快完成项目任务。 |
|               |                | 按规定足额拨付补助资金 (5)                | 100%        | 100% | 5   | 5    |   |
| 质量指标<br>(10)  |                | 济阳区仁风镇基础设施提升项目                 | 100% 符合质量   | 100% | 2.5 | 2.5  |   |
|               |                | 章丘区曹范街道便民服务中心项目完成质量 (2.5)      | 100% 符合质量要求 | 100% | 2.5 | 2.5  |   |
|               |                | 平阴县玫瑰镇“玫瑰小镇”提                  | 100% 符合质量   | 100% | 2.5 | 2.5  |   |
|               |                | 南部山区柳埠街道滨河主题公园扩建改造提升项目完成质量     | 100% 符合质量要求 | 100% | 2.5 | 2.5  |   |
| 时效指标<br>(10)  | 开工及时率          | 100%                           | 100%        | 10   | 10  |      |   |
| 成本指标<br>(5)   | 在预算范围内         | 100%                           | 100%        | 5    | 5   |      |   |
| 效益指标<br>(30)  | 经济效益指标 (10)    | 促进当地经济发展                       | 促进          | 100% | 10  | 10   |   |
|               | 社会效益指标 (10)    | 提高当地综合承载力                      | 提高          | 100% | 10  | 10   |   |
|               | 生态效益指标 (5)     | 改善当地人居环境                       | 改善          | 100% | 5   | 5    |   |
|               | 可持续影响指标 (5)    | 持续促进当地城镇化发展                    | 持续促进        | 100% | 5   | 5    |   |
| 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度指标 (10) | 人民满意度                          | ≥90%        | 100% | 10  | 10   |   |
| 总分            |                |                                |             |      | 100 | 95.5 |   |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

## 项目支出绩效自评表 (2019 年度)

|                |   |              |                    |   |             |     |    |             |
|----------------|---|--------------|--------------------|---|-------------|-----|----|-------------|
| 项目名称           | 施工图审查费  |              |                    | 主管部门  | 济南市住房和城乡建设局 |     |    |             |
| 实施单位           | 济南市住房和城乡建设局   |              |                    | 联系电话  | 66605625    |     |    |             |
| 项目资金<br>(万元)   |   | 年初预算         | 全年预算数              | 全年执行数   | 分值          | 执行率 | 得分 |             |
|                | 年度资金总额  | 9243.82      | 9243.82            | 11249.35  | 10          |     |    |             |
|                | 其中：当年财政拨款   | 9000         | 9000               | 11005.53  | —           |     | —  |             |
|                | 上年结转资金  | 243.82       | 243.82             | 243.82  | —           |     | —  |             |
|                | 其他资金  |              |                    |   | —           |     | —  |             |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标  |              |                    | 实际完成情况  |             |     |    |             |
|                | <p>通过政府购买施工图审查服务的方式，提高工程勘察设计质量，规避经济损失，保障济南市工程建设质量和公众利益。2019 年全市计划完成施工图审查工作任务 600 余项，预算执行率达到 100%，审查质量合格率达到 100%，审查及时率达到 100%，有效性达到 100%。通过审查降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失，提高工程建设质量、避免结构安全和消防安全；通过审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念。完善长效管理机制，对图审机构的考核争取全部合格以上，建设单位勘察设计单位满意度达到 85%以上。</p> |              |                    | <p>2019 年，全市实际完成施工图审查工作任务 658 项，预算执行率达到 100%，审查质量合格率达到 100%，审查及时率达到 100%，有效性达到 100%。通过审查降低了勘察设计质量事故风险，规避了经济损失，提高了工程建设质量、避免了结构安全和消防安全；通过审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念。不断完善长效管理机制，对图审机构的考核结果均达到优秀登记。通过满意度调查，建设单位勘察设计单位满意度达到 95%以上。通过审查的施工图设计文件无违反强条和重大安全隐患，提高了工程勘察设计质量，保障了济南市工程建设质量和公众利益。</p> |             |     |    |             |
| 绩效<br>指<br>标   | 一级指标  | 二级指标         | 三级指标               | 年度<br>指标值   | 实际完成值       | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                | 产出指标<br>(50)  | 数量指标<br>(25) | 全年图审项目数            | 600 余项  | 658 项       | 20  | 20 |             |
|                |   |              | 预算执行率              | 100%  | 100%        | 5   | 5  |             |
|                |   | 质量指标<br>(10) | 审查质量合格率            | 100%  | 100%        | 5   | 5  |             |
|                |   |              | 对图审机构开展绩效考核        | 合格  | 优秀          | 5   | 5  |             |
|                |   | 时效指标<br>(10) | 审查及时率              | 100%  | 100%        | 5   | 5  |             |
|                |   |              | 配合工程建设审批制度改革提高审查效率 | 100%  | 100%        | 5   | 5  |             |

|               |                    |  |      |      |     |     |  |
|---------------|--------------------|--|------|------|-----|-----|--|
|               | 成本指标<br>(5)        | 预算内成本控制率                                     | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
| 效益指标<br>(30)  | 经济效益<br>指标         | 降低勘察设计质量事故风险，规避经济损失，保证因图审失误造成的质量事故为零         | 0    | 0    | 10  | 10  |  |
|               | 社会效益<br>指标         | 勘察设计质量事故率                                    | 0    | 0    | 10  | 10  |  |
|               | 生态效益<br>指标         | 审查绿色建筑、装配式建筑、海绵城市等内容，贯彻落实绿色建筑发展理念，政策执行率 100% | 100% | 100% | 5   | 5   |  |
|               | 可持续影响<br>指标 (5)    | 长效管理机制健全性                                    | 健全   | 健全   | 5   | 5   |  |
| 满意度指标<br>(10) | 服务对象满意度<br>指标 (10) | 建设单位满意度                                      | ≥85% | 95%  | 5   | 5   |  |
|               |                    | 勘察设计单位满意度                                    | 85%  | 95%  | 5   | 5   |  |
| 总分            |                    |  |      |      | 100 | 100 |  |

## 项目支出绩效自评表 (2019年度)

|                   |  |                    |                            |  |                       |      |    |                                      |
|-------------------|--|--------------------|----------------------------|--|-----------------------|------|----|--------------------------------------|
| 项目名称              | 既有居住建筑节能改造   |                    |                            |  |                       |      |    |                                      |
| 主管部门              | 济南市住房和城乡建设局  |                    |                            | 实施单位   | 各区县住建局                |      |    |                                      |
| 项目资金<br>(万元)      |  | 年初预算               | 全年预算数                      | 全年执行数  | 分值                    | 执行率  | 得分 |                                      |
|                   | 年度资金总额   | 20000              | 20000                      | 20000  | 10                    | 100% | 10 |                                      |
|                   | 其中:当年财政拨款  | 20000              | 20000                      | 20000  | —                     |      | —  |                                      |
|                   | 上年结转资金   |                    |                            |  | —                     |      | —  |                                      |
|                   | 其他资金   |                    |                            |  | —                     |      | —  |                                      |
| 年度<br>总体目<br>标    | 预期目标   |                    |                            | 实际完成情况   |                       |      |    |                                      |
|                   | 2018年印发《关于下达2019年既有居住建筑节能改造目标任务的通知》，2019年10个区县预计完成546万平方米改造任务。各区县按计划保质保量完成改造计划，改造期间做好宣传及安全监督工作，改造小区居民满意度达到95%。 |                    |                            | 下发了关于加强既有居住建筑节能改造管理工作的通知，加强了监督和管理。各区县能够按计划做好宣传、改造实施和安全监督工作，目前完成既有居住建筑节能改造约550万平方米，实际完成目标计划的100.73%。改造小区居民满意率能够达到95%以上。 |                       |      |    |                                      |
| 绩效<br>指标          | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标                       | 年度<br>指标值  | 实际完<br>成值             | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及<br>改进措施                      |
|                   | 产出指标<br>(50)   | 数量指标<br>(25)       | 到2019年底完成既有居住建筑节能改造面积      | 546万平<br>方米  | 550万平<br>方米           | 25   | 25 |                                      |
|                   |  | 质量指标<br>(10)       | 项目实施过程<br>管理规范性            | 基 本 规<br>范   | 基本规范                  | 5    | 4  | 个别项目管理不是很规范，下一步加强管理，确保管理到位，符合相关规范要求。 |
|                   |  |                    | 项目实现效果<br>的显著性             | 显著   | 显著                    | 5    | 5  |                                      |
|                   |  | 时效指标<br>(10)       | 改造任务完成<br>及时率。             | 100%   | 100%                  | 10   | 10 |                                      |
|                   |  | 成本指标<br>(5)        | 使用市级预算<br>金额               | 小 于 等<br>于 年 初<br>预 算  | 小 于 等<br>于 年 初<br>预 算 | 5    | 5  |                                      |
|                   | 效益指标<br>(30)   | 经济效益指标             | 节约煤电，供<br>热企业及居民<br>节能降低比率 | ≥30%   | 30%                   | 10   | 10 |                                      |
|                   |  | 社会效益指标             | 提高民众节能<br>意识，改善居<br>民居住环境。 | 显 著 改<br>善   | 显著改善                  | 10   | 10 |                                      |
|                   |  | 生态效益指标             | 提升空气质量                     | 提升   | 提升                    | 5    | 5  |                                      |
|                   |  | 可持续影响指<br>标<br>(5) | 能源降耗周期<br>内的可持续性           | 长期持续   | 长期持续                  | 5    | 5  |                                      |
| 满意度指<br>标<br>(10) | 服务对象满<br>意度指标<br>(10)  | 改造居民满<br>意度        | ≥95%                       | 96%  | 10                    | 10   |    |                                      |
| 总分                |  |                    |                            |  |                       | 100  | 99 |                                      |

备注：经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。

济效益指标、社会效益指标、生态效益指标共 25 分，根据项目类型自行确定各项分值。